

# 現場便り ~ 7月度 ~ 朝倉分区污水管渠築造工事(R4-6)



## — 工事概要 —

施工箇所：高知市朝倉本町二丁目～朝倉西町一丁目  
工 期：令和5年2月10日～令和5年8月28日  
工事内容：推進工 156.2m、立坑工 1箇所  
人孔設置工 2箇所、付帯工 1式

## — 進捗状況 —

現在の工事進捗状況は**92.6%**です。  
先月は、人孔設置工を行い、県道の2号人孔の設置が終わり前田川の1号人孔の直壁の据付まで進めることができました。今月は1号人孔の設置を引き続き行い、前田川沿いの擁壁本舗装を行っていきます。

マンホールの下はこんなに深くて広い！！

地下約5m、直径2mの穴の中で  
下の写真のように作業をしていたよ！

## マンホール工

アスファルト舗装をかけて  
元の歩道の姿に戻ったよ！



底版ブロック据付



直壁ブロック据付



コーキング状況



斜壁ブロック据付



仮舗装完了

## 近隣のみなさま、いつもありがとうございます！！

皆様の工事への深いご理解とご協力により、トラブル等なく  
今日まで進めることができ、本工事も残す作業はあとわずかとなりました。  
工事関係者一同心より感謝申し上げます。

今月は最後の仕上げ作業となります。安全かつ迅速な工事完了のため、現場横を通られる際は  
スピードを落として通行していただきますよう、引き続きご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

