

令和3－4年度 南国安芸道路西野地区改良第4工事

8

2022

月度

工事概要

工事場所：高知県香南市野市町西野

工事期間：令和4年4月1日～令和4年11月30日

工事概要：道路土工、擁壁工、補強土壁工、函渠工、排水構造物工

発注者：国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所

現場だより

飛 福留開発株式会社

進捗状況

7月末の現況としまして2号函渠内水路壁打設、1-3・1-4号函渠の水路切り回し、現場内の迂回路設置、排水構造物工の施工、農道迂回路の整備、鋼矢板の圧入作業を行い、今月から、1-4号函渠、擁壁工の施工となります。



函渠施工状況イメージ



3Dデータ完成モデル

当現場では、施工状況や工事完成の3Dモデルを作成し現場従事者間で共有することで、施工方法や完成形のイメージを持って施工しています。実際に3Dモデルを使い協力企業さんと施工打ち合わせを行うことで、問題点の早期発見や施工による影響を確認することに役立っています。

現場での取り組み

360° 監視カメラ



気象観測ユニット



現場での監視強化として、気象観測ユニットの設置、監視カメラの設置を行っています。
これにより大雨、台風時にもリアルタイムで状況が把握できるため迅速な対応を行うことができます。

西野改良工事ではSDGsに取り組んでいます



※左の画像をクリックすると作業所SDGsの目標が閲覧できます。